

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DICIEMBRE 2017 - UNIDAD EJECUTORA: 015 JEQUETEPEQUE - ZAÑA

SNIP	CODIGO	PROGRAMA/PROYECTO/META	FISICO						FINANCIERO S/								
			UND MEDIDA	PIA	MODIF.	PIM	Avance	%	PIA	MODIF.	PIM	Avance	%				
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS																	
	PP 0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								8,395,333	2,769,178	11,164,511	8,304,003.93	74.4			
285278	2192840	INSTALACION DE SERVICIOS DE MEDICION Y CONTROL DE AGUA PARA RIEGO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR Y MENOR DEL VALLE JEQUETEPEQUE	Instalación	111	0	180	166	92.2	2,788,492	2,345,178	5,133,670	2,860,314.30	55.7				
106571	2197680	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB SECTOR SANTA ROSA VALLE JEQUETEPEQUE	Estudio	1	0	1	1.00	100.0	1,000,000	0	1,000,000	630,570.21	63.1				
--	2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO							4,406,841	400,000	4,806,841	4,618,405.22	96.1				
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12	0	12	12	100.0	1,679,841	782,970	2,462,811	2,274,375.90	92.3				
		SEGURO DE OBRAS CIVILES	Cuota	2	0	2	2	100.0	2,727,000	-382,970	2,344,030	2,344,029.32	100.0				
--	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							200,000	24,000	224,000	194,714.20	97				
		CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LAS BOTIJAS, EN LA LOCALIDAD LA TRAVESIA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Etudio	1	0	1	1.00	100.0	200,000		200,000	194,714.20	97.4				
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL DE LURIFICO, TRAMOS CRITICOS DESDE CHEPEN ALTO HASTA LURIFICO, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	Informe	0	1	1	1.00	100.0	0	24,000	24,000	0.00	0.0				
	PP 0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO*							160,667	10,250	170,917	170,847.51	100				
276553	2.189115	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PALTO, EN LOS DISTRITOS DE MAGDALENA Y SAN LUIS, PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Parcela	1	0	1	1.000	100.00	160,667	0	160,667	160,597.51	100.0				
	2192839	MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE CUY, EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO JEQUETEPEQUE – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	Estudio	0	1	1	1.000	100.0	0	10,250	10,250	10,250.00	100.0				
	PP 0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							0	17,721,116	17,721,116	10,154,994.64	57.3				
	5005978	ATENCION FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS	KM	0	0	85	85.0	99.6	0	7,831,243	7,831,243	5,661,026.94	72.3				
	5005564	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	KM	0	0	180	81.0	45.0	0	9,889,873	9,889,873	4,493,967.70	45.4				
	90002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							6,279,000	1,091,126	7,370,126	6,011,946.33	81.6				
--	2.000270	GESTION DE PROYECTOS							6,279,000	0	7,364,168	6,005,988.61	81.6				
		DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMNISTRACION	Informe	12	0	12	12	100%	3,986,700	1,085,168	5,071,868	4,692,892.18	92.5				
		MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	Ha	1,600	0	1,600	1,266	79.1	430,070	0	430,070	255,102.39	59.3				
		PARCELAS DEMOSTRATIVAS AGROPECUARIAS	Ha	25.00	0	25.00	25.10	100.4	671,010	0	671,010	383,966.47	57.2				
		VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA	Plantones	200,000	0	200,000	166,005	83.0	289,100	0	289,100	155,764.91	53.9				
		LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	Plántulas	25,000	0	25,000	63,969	255.9	232,120	0	232,120	187,477.43	80.8				
		SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE TIERRAS	Ha	1,000	0	1,000	750	75.0	420,000	0	420,000	185,383.37	44.1				
		PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA	Informe	4	0	4	4	100.0	250,000	0	250,000	145,401.86	58.2				
	5000442	APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA							0	5,958	5,958	5,957.72	100.0				
		PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL	Informe		1	1	1	100.0	0	5,958	5,958	5,957.72	100.0				
TOTAL									14,835,000	21,591,670	36,426,670	24,641,792.41	67.6				
		GASTO DE CAPITAL							14,835,000	3,864,596	18,699,596	14,480,840.65	77.4				
		GASTO CORRIENTE							0	17,727,074	17,727,074	10,160,952.36	57.3				

